

N. ord.	Cod.	Fase Lavorativa	Importo Fase Lavorativa	Inizio Fase lavorativa	Fine Fase Lavorativa	Durata gg.	Importo Progressivo Lavori Realizzati
1	Z6	P6 - Allestimento del cantiere e realizzazione strada di accesso	€ 2.561,50	02/05/2016	03/05/2016	2	€ 2.561,50
2	Z6	P6 - Perforazioni con indagine geotecnica	€ 58.809,31	04/05/2016	07/05/2016	4	€ 61.370,81
3	Z6	P6 - Alesatura del foro e prova di portata	€ 41.412,70	09/05/2016	10/05/2016	2	€ 102.783,51
4	Z6	P6 - Installazione tubi piezometrici	€ 9.300,00	11/05/2016	13/05/2016	3	€ 112.083,51
5	Z6	P6 - Cementazione con getto di boiacca	€ 3.921,54	14/05/2016	16/05/2016	3	€ 116.005,05
6	Z6	P6 - Espurgo pozzi e installazione pompe	€ 6.077,00	17/05/2016	18/05/2016	2	€ 122.082,05
7	Z6	P6 - Smobilizzo cantiere	€ 2.561,50	19/05/2016	19/05/2016	1	€ 124.643,55
8	Z4	P4 - Allestimento del cantiere	€ 775,00	20/05/2016	20/05/2016	1	€ 125.418,55
9	Z4	P4 - Alesatura del foro	€ 16.000,00	21/05/2016	22/05/2016	2	€ 141.418,55
10	Z4	P4 - Perforazioni e prova di portata	€ 40.007,89	23/05/2016	25/05/2016	3	€ 181.426,44
11	Z4	P4 - Installazione tubi piezometrici	€ 9.300,00	26/05/2016	28/05/2016	3	€ 190.726,44
12	Z4	P4 - Cementazione con getto di boiacca	€ 3.921,54	29/05/2016	31/05/2016	3	€ 194.647,99
13	Z4	P4 - Espurgo pozzi e installazione pompe	€ 6.077,00	01/06/2016	02/06/2016	2	€ 200.724,99
14	Z4	P4 - Smobilizzo cantiere	€ 775,00	03/06/2016	03/06/2016	1	€ 201.499,99
15	Z5	P5 - Allestimento del cantiere	€ 775,00	04/06/2016	04/06/2016	1	€ 202.274,99
16	Z5	P5 - Perforazioni e prova di portata	€ 66.527,89	06/06/2016	08/06/2016	3	€ 268.802,88
17	Z5	P5 - Installazione tubi piezometrici	€ 9.300,00	09/06/2016	11/06/2016	3	€ 278.102,88
18	Z5	P5 - Cementazione con getto di boiacca	€ 3.921,54	13/06/2016	15/06/2016	3	€ 282.024,42
19	Z5	P5 - Espurgo pozzi e installazione pompe	€ 6.077,00	17/06/2016	18/06/2016	2	€ 288.101,42
20	Z5	P5 - Smobilizzo cantiere	€ 775,00	20/06/2016	20/06/2016	1	€ 288.876,42
21	Z2	P2 - Allestimento del cantiere e realizzazione strada di accesso	€ 775,00	21/06/2016	21/06/2016	1	€ 289.651,42
22	Z2	P2 - Alesatura del foro	€ 16.000,00	22/06/2016	23/06/2016	2	€ 305.651,42
23	Z2	P2 - Perforazioni e prova di portata	€ 40.007,89	24/06/2016	27/06/2016	4	€ 345.659,31
24	Z2	P2 - Installazione tubi piezometrici	€ 9.300,00	28/06/2016	30/06/2016	3	€ 354.959,31
25	Z2	P2 - Cementazione con getto di boiacca	€ 3.921,54	01/07/2016	04/07/2016	4	€ 358.880,85
26	Z2	P2 - Espurgo pozzi e installazione pompe	€ 6.077,00	05/07/2016	06/07/2016	2	€ 364.957,85
27	Z2	P2 - Smobilizzo cantiere	€ 775,00	07/07/2016	07/07/2016	1	€ 365.732,85
28	Z3	P3 - Allestimento del cantiere	€ 775,00	08/07/2016	08/07/2016	1	€ 366.507,85
29	Z3	P3 - Alesatura del foro	€ 19.700,00	09/07/2016	11/07/2016	3	€ 386.207,85
30	Z3	P3 - Perforazioni e prova di portata	€ 33.865,89	12/07/2016	14/07/2016	3	€ 420.073,74
31	Z3	P3 - Installazione tubi piezometrici	€ 9.300,00	15/07/2016	18/07/2016	4	€ 429.373,74
32	Z3	P3 - Cementazione con getto di boiacca	€ 3.921,54	19/07/2016	21/07/2016	3	€ 433.295,29
33	Z3	P3 - Espurgo pozzi e installazione pompe	€ 6.077,00	22/07/2016	23/07/2016	2	€ 439.372,29
34	Z3	P3 - Smobilizzo cantiere	€ 775,00	25/07/2016	25/07/2016	1	€ 440.147,29
35	Z8	Scavo per passaggio impianti elettrici	€ 1.026,00	26/07/2016	29/07/2016	4	€ 441.173,29
36	Z8	Posa in opera e cablaggio parti elettriche opere in c.a.	€ 42.832,40	30/07/2016	03/08/2016	5	€ 484.005,69
37	Z8	Rinterro scavo per passaggio impianti elettrici	€ 697,50	04/08/2016	06/08/2016	3	€ 484.703,19
38	Z8	Smobilizzo cantiere	€ -	07/08/2016	09/08/2016	3	€ 484.703,19

### Cronoprogramma delle Lavorazioni

