

Anche le risorse di spesa corrente per tali servizi (v. schede obiettivi programmatici di Settore) sono state già impegnate con esclusione dell'approvvigionamento di gasolio per riscaldamento la cui gara sarà perfezionata entro il mese di ottobre.

Il **servizio Energia**, di supporto all'attività dell'Energy Manager dell'Ente, nella fase considerata, si è occupato delle problematiche inerenti:

1. la tenuta dei rapporti con i fornitori dei vettori energetici elettricità e gas naturale;
2. lo sfruttamento e la promozione delle energie rinnovabili, in particolare la solare fotovoltaica, e del risparmio energetico;

Nel periodo in oggetto, è avvenuto l'ingresso dell'Ente nel mercato libero dell'energia elettrica con l'affidamento del servizio a primario operatore per un periodo di 24 mesi.

Inoltre sono stati condotti gli adempimenti necessari alla prosecuzione ed al completamento di numerosi procedimenti già da tempo avviati e relativi alla realizzazione di opere ed impianti ad energia rinnovabile e per lo sviluppo e l'uso razionale dell'energia per i quali l'Ente ha già ottenuto contributi pubblici in conto capitale (Bando regionale Tetti Fotovoltaici, Accordo di Programma Quadro (APQ) Energia, Decreto Assessorato regionale Industria 40/02). In particolare, in atto sono stati completati n.9 interventi per la produzione di energia elettrica su edifici sportivi e scolastici tramite impianti fotovoltaici e sono in corso d'esecuzione i lavori per altri n.6 interventi analoghi su altrettanti edifici scolastici da portare a compimento entro dicembre 2007.

Allo stesso modo per quel che riguarda un intervento di incremento dell'efficienza di parte degli impianti di pubblica illuminazione, già finanziato al 100%, in corso di affidamento e da completare entro la fine del 2007.

PARTE II : Obiettivi di PEG

In fase di assegnazione PEG sono stati individuati, oltre agli obiettivi di mantenimento, altri riconducibili alle risorse assegnate in conto capitale e quindi ai progetti di cui al piano annuale degli interventi allegati al programma triennale OO.PP. 2007/2009 relativamente a quelli la cui competenza è riconducibile a questo settore.

Si riporta qui di seguito lo **stato di attuazione** delle progettazioni e dei procedimenti di esecuzione degli interventi, in carico al settore, da definire entro l'anno in corso per le quali è già individuata la risorsa finanziaria (v. schede obiettivi programmatici di Settore):

1. **LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA CASA PER ANZIANI E/O DISABILI DI VIA PSAUMIDA € 1.750.000 (progetto approvato e gara in fase di avvio)**
2. **COMPLETAMENTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LOCALI MAGAZZINO EX CONSORZIO AGRARIO PER UFFICI COMUNALI € 1.500.000 (lavori in corso di completamento entro il 31.12)**
3. **PROGETTO ESECUTIVO PER COMPLETARE I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA VILLA MORANDI € 250.000 (lavori in corso di affidamento entro il 30.09)**
4. **REDAZIONE PROGETTO-PERIZIA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA € 134.610**

(progetto in corso di redazione da approvare entro il 30.11)

5. REDAZIONE PROGETTO-PERIZIA ESECUTIVA MANUTENZIONE STRAORDINARIA BAGNI PUBBLICI (v. modifica P.T.)

(progetto in corso di redazione da approvare entro il 30.11)

6. MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI COMUNALI CENTRI STORICI - L.R. 61/81 € 130.000

(progetto in corso di redazione da approvare entro il 30.11)

7. MANUTENZIONI STRAORDINARIE DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI € 280.000

(progetto in corso di redazione da approvare entro il 30.11)

8. REALIZZAZIONE MEDIANTE PROCEDURA DI PROJECT-FINANCING DEL PARCHEGGIO INTERRATO IN PIAZZA MATTEOTTI

(indizione gara su proposta Promoter entro il 30.09)

9. PROGETTO ESECUTIVO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE di € 1.200.000

(progetto in corso di redazione da approvare entro il 30.11)

10. ATTUARE LA PROCEDURA DI PROJECT-FINANCING PER L'AMMODERNAMENTO E LA TRASFORMAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE € 6.500.000

(dichiarazione di interesse entro il 30.11)

11. PROVVEDERE ALLA MESSA IN SICUREZZA, AI SENSI DELLA L. 626/96 E 46/90, DEGLI EDIFICI SCOLASTICI.

(progetto in corso di redazione da approvare entro il 31.12)

12. MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU EDIFICI SCOLASTICI € 20.000

(progetto in corso di redazione da approvare entro il 31.12)

13. MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IMPIANTI SPORTIVI

(progetto in corso di redazione da approvare entro il 31.12)

14. Completamento dell'arredo urbano e ludico dell'area a verde di via Zancle
(lavori in corso di completamento)

15. Intervento di riqualificazione della villa Margherita
(lavori in corso di completamento)

16. Manutenzione straordinaria di strade vicinali extraurbane
(lavori in corso di completamento)



IL DIRIGENTE DI SETTORE
(ing. Michele Scarpulla)



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

SETTORE VIII

Centri Storici e Verde Pubblico

Piazza Pola - Ragusa Ibla - Tel. 0932 676781 - Fax 0932 220004


E-mail g.colosi@comune.ragusa.it

CITTA' DI RAGUSA
RAGIONERIA

1 1 SET 2007

ARRIVO

Prot. 65659 del 06/09/2007



AL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE
AL SINDACO
AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
LORO SEDI

OGGETTO: *Trasmissione STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI al Settembre 2007 previsti nella relazione revisionale e programmatica. Esercizio finanziario 2007 Risposta a nota prot. 370 del 03.08.2007*

Con riferimento a quanto in oggetto indicato si trasmette in allegato apposito elaborato inerente quanto richiesto

Ragusa, 06.09.2007

IL DIRIGENTE
(Arch. Giorgio Colosi)



CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE VIII - Centri Storici e Verde Pubblico

Piazza Pola - Ragusa Ibla - Tel. 0932 676781-Fax 0932 220004

E-mail g.colosi@comune.ragusa.it



OGGETTO: SINTESI STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DEL SETTORE VIII "CENTRI STORICI E VERDE PUBBLICO" AL SETTEMBRE 2007

N. Obiettivo	Descrizione	% incidenza	Attuazione al settembre 2007	% avanzamento
1	Mantenimento verde pubblico	10%	Fondi Bilancio Comunale € 210.000,00: Sono stati tutti impegnati con determine dirigenziali per l'espletamento di n. 5 servizi di manutenzione di cui uno già affidato e gli altri 4 in corso di appalto. Fondi L.R. 61/81 quota parte di € 150.000,00: Sono in corso di espletamento le procedure per la manutenzione del verde pubblico nel centro storico (progettazioni a contratto aperto e relative gare di appalto)	80%
2	Contributi in conto capitale per restauro prospetti e recupero interno edifici privati	10%	Fondi previsti nel Piano di Spesa 2007 € 500.000,00: Sono state attivate le procedure per l'impegno di tale fondi con l'invio delle lettere ai beneficiari in base alla graduatoria esistente del bando. In particolare sono state inviate n. 39 lettere per restauro facciate e n. 10 per Recupero Interno.	70%
3	Sistemazione Piazza Carmine ed aree adiacenti	10%	L'opera è stata ultimata e collaudata.	100%
4	Demolizione ex Istituto Scolastico IPSIA	10%	L'opera è stata ultimata e collaudata.	100%

5	Riqualificazione aree Piazza Cappuccini - Ponte Vecchio - San Giovanni	15%	I lavori sono in corso di realizzazione. La pavimentazione è già stata ultimata e sono in fase di completamento i lavori di arreredo urbano e pubblica illuminazione	80%
6	Lavori di recupero immobili comunali in Via Fiumicello da destinare a servizi pubblici	15%	I lavori di realizzazione hanno avuto inizio il 12.06.2007 e proseguono regolarmente (ultimazione prevista il 11.06.2008)	80%
7	Recupero edificio di Casa Castillett di Ragusa Ibla da destinare a residenza universitaria	15%	A seguito di apposita gara ad evidenza pubblica è stato affidato l'incarico per la Direzione lavori, misura e contabilità e Coordinamento sicurezza. Sono state attivate le procedure per l'espletamento della gara di appalto da parte dell'Uff. Reg. Esplet. Gare Appalto che presumibilmente avverrà entro il mese di Ottobre 2007	100%
8	Realizzazione impianto video sorveglianza in ambiti di particolare valenza del Centro Storico	15%	E' in corso di approfondimento la problematica della video sorveglianza tramite ditte specializzate nel settore (è previsto un incontro a Bologna entro settembre 2007).	60%

IL DIRIGENTE SETTORE VIII

Arch. Giorgio Gioioli

