



8° Rg.

Adm.

COMUNE DI RAGUSA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 705
del 23 SET. 2004

OGGETTO: Lavori di completamento del restauro e ampliamento del giardino ibleo, Ragusa Ibla
Approvazione proroga tempi contrattuali.

L'anno duemila quattro Il giorno ventidue alle ore 15,45
del mese di Settembre nel Palazzo di Città e nella consueta sala delle
adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

Presiede la seduta il Vice Sindaco Sig. Giovanni Di Paola
Sono presenti i signori Assessori:

	Presenti	Assenti
1) On.le Giorgio Chessari	n'	
2) Sig.ra Alessandra Failla	n'	
3) Sig.ra Giovanna Di Paola		
4) Arch. Giovanni Carfi	n'	
5) On.le Sen. Giovanni Battaglia	n'	
6) Dr. Antonio Di Paola	n'	
7) Prof. Carmelo La Porta	n'	
8) Sig. Marco Dimartino	n'	

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Luigi DeLuca

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato

LA GIUNTA MUNICIPALE

- Vista la proposta, di pari oggetto n. 833 /Sett. VIII/cs del 28.04.2004
- Visti i pareri favorevoli sulla proposta espressi ai sensi della L.R. 11/12/1991 n.48 e successive modifiche:
- per la regolarità tecnica, dal Responsabile del Servizio;
 - per la regolarità contabile dal Responsabile del Servizio di Ragioneria;
 - sotto il profilo della legittimità, dal Segretario Generale del Comune;
- Ritenuto di dovere provvedere in merito;
- Visto l'art.15 della L.R. n.44/91 e successive modifiche;

ad unanimità di voti resi nelle forme di legge

DELIBERA

- Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa per farne parte integrante e sostanziale e farla propria.

PROPOSTA PARTE INTEGRANTE

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio 26/09/09 primo giorno festivo successivo alla data di adozione.

La deliberazione rimarrà affissa fino al 10/10/09 per quindici giorni consecutivi.
Ragusa, li 27-9/09

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO COMUNICATORE
(Proietto Francesco)

Certificato di immediata esecutività della delibera

- Certifico che la deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 2° Comma dell'Art.12 della L.R. n.44/91.
- Certifico che la deliberazione è stata dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'Art.16 della L.R. n.44/91.

Ragusa, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa NUNZIA OCCHIRINTI

- Certifico che, contestualmente all'affissione all'Albo, la deliberazione è stata trasmessa in copia ai capi gruppo consiliari, ai sensi del 4° Comma dell'Art.15 della L.R. n.44/91.
- Certifico che entro dieci giorni dall'affissione all'Albo è/non è stata formulata richiesta di sottoposizione a controllo dell'atto deliberativo, ai sensi dei commi 3° e 5° dell'Art.15 della L.R. 44/1, così come sostituito con l'Art.4 della L.R. 23/97.

Ragusa, li 27/09/09

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 26/09/09 al 10/10/09
Ragusa, li _____

IL MESSO COMUNALE

Certificato di avvenuta pubblicazione della deliberazione

Vista l'attestazione del messo comunale, certifico che la presente deliberazione, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 26/09/09 Ed è rimasta affissa per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 26/09/09 senza opposizione.

Ragusa, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
- Dr. Gaspare Nicotri -

Certificato di avvenuta esecutività della deliberazione

- Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione.
- Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva, avendo riportato il visto di legittimità del CO.RE.CO. - Sezione Provinciale di Ragusa, con decisione n. _____ del _____
- Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva non avendo il CO.RE.CO adottato e comunicato provvedimento di annullamento nel termine di venti giorni dalla relativa ricezione.

Ragusa, li 07 SET. 2009

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
- Dr. Gaspare Nicotri -

CITTA' DI RAGUSA IN FORMA ESECUTIVA

Per Copia conforme da servire per uso amministrativo.

Ragusa, li _____

07 SET. 2009

IL SEGRETARIO GENERALE
IL FUNZIONARIO CAPE SERVIZIO
(Dott.ssa G. Adamo)



COMUNE DI RAGUSA

Prot n. 333 /Sett. VIII/cs del 26-4-04

SETTORE	VIII

Proposta di Deliberazione per la Giunta Municipale

OGGETTO: Lavori di completamento del restauro e ampliamento del giardino ibleo, Ragusa Ibla
 Approvazione proroga tempi contrattuali.

Il sottoscritto Dirigente del Settore VIII, propone alla Giunta Municipale il seguente schema di deliberazione.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che:

Con deliberazione G.M. n. 751 del 02.06.1998, è stato conferito all'Arch. Gaetano Manganello e all'arch. Daniela Bartolotta, l'incarico per la progettazione e la direzione dei lavori di completamento del restauro e ampliamento del Giardino Ibleo dell'importo di £ 1.126.500.000 (€ 581.788,70);

In data 22.06.1998 con il n° 127 di repertorio i professionisti incaricati hanno sottoscritto il disciplinare d'incarico;

Con deliberazione n. 334 del 20.04.2000, la G.M. ha approvato il progetto di £ 1.126.500.000 con il seguente quadro economico:

A) lavori a base d'asta		£. 720.184.000
B) somme a disposizione dell'Amm.ne:		
a) I.V.A. 10%	£. 72.018.400	
b) spese tecniche	£. 145.390.214	
c) Imprevisti < 5%	£. 28.166.386	
d) Acquisizione area ex Enel	<u>£. 160.741.000</u>	
Totale Somme a Disposizione	£. 406.316.000	<u>£. 406.316.000</u>

TOTALE PROGETTO

£. 1.126.500.000

L'esecuzione dei lavori è stata affidata all'impresa Società Consortile Ibleo a.r.l. aggiudicataria dell'appalto, per l'importo di £ 718.304.320 al netto del ribasso del 0,261% sul prezzo a base d'asta di £ 720.184.000;

Il contratto d'appalto repertoriato al n. 29456 il 07.03.2002 è stato registrato a Ragusa il 26.03.2002 al n. 471 serie I;

I lavori sono stati consegnati il 26.03.02 con verbale in pari data, per essere ultimati entro il 25.03.03 a norma dell'art. 12 del Capitolato Speciale di Appalto che fissa in mesi 12 il termine di ultimazione;

In data 20/03/2003 è stata concessa dal Sindaco una proroga di giorni 90 sull'ultimazione dei lavori, per cui l'ultimazione dei lavori viene prorogata a tutto il 25/06/2003.

In data 20.06.03 la D.L. ha presentato una perizia di variante ai sensi del 1° comma dell'art.23 della L.R. 21/85 per l'importo complessivo, invariato rispetto al finanziamento già in atto, di £ 1.126.500.000 e con il seguente quadro economico:

A) lavori a base d'asta		£. 745.642.955
B) somme a disposizione dell'Amm.ne:		
e) I.V.A. 10%	£. 74.564.295	
f) spese tecniche	£. 145.390.214	
g) Imprevisti e arrotondamenti	£. 161.536	
h) Acquisizione area ex Enel	<u>£. 160.741.000</u>	
Totale Somme a Disposizione	£. 380.857.045	<u>£. 380.962.875</u>
TOTALE PROGETTO		£. 1.126.500.000

Considerati i motivi della richiesta, considerato che occorre prorogare i tempi contrattuali e che ai sensi del secondo comma dell'art. 24 della L.R. n. 21/85 eventuali successive proroghe possono essere concesse dall'organo esecutivo dell'ente;

Ritenuto di dovere provvedere in merito;

Visto l'art. 15 della L.R. n.44/91 e successive modifiche;
ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge;

DELIBERA

Concedere all'Impresa Società Consortile Ibleo di Gela, appaltatrice dei lavori di completamento del restauro e ampliamento del Giardino Ibleo Ragusa.Ibla, una proroga di mesi 3 sul termine per la ultimazione dei lavori che rimane quindi fissato per il giorno 25.09.2003, fermo restando che tale proroga viene concessa a condizione che l'Impresa non ne tragga motivi atti ad accampare diritti o pretese di sorta che siano in contrasto con le condizioni contrattuali.

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n.48 e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Si da atto che la retroscritta proposta non comporta, ne' direttamente ne' indirettamente, oneri finanziari, ne' presenta alcuno degli aspetti contabili, finanziari e fiscali previsti dalle vigenti norme, per cui il parere della regolarità contabile non è necessario in quanto si risolverebbe in atto inutile.

Ragusa li, _____ 06/02/2004
I Il Dirigente _____ II Dirigente _____

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n.48 e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

L'importo della spesa di €. *non comporta*
Va imputata al cap. *importo a spese*

Si esprime parere favorevole in ordine legittimità.

Ragusa li, _____
II Responsabile del Servizio Finanziario _____

Ragusa li, *22-09-04*
II Segretario Generale _____



Motivazione dell'eventuale parere contrario:

Da dichiarare di immediata esecuzione

Allegati - Parte integrante:

- 1) *Note*
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____

Ragusa li, _____ 28.04.2004 _____
II Responsabile del Procedimento _____ II Capo Settore _____

Visto: L'Assessore al ramo
