



COMUNE DI RAGUSA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 356
del 20 MAG. 2004

OGGETTO: lavori di ricostruzione dell'emissario fognario nella vallata S. Domenica tratto via Fiumicello – via A. Sveva.
1° Perizia di variante e Appr. nuovi prezzi ai sensi dell'art.23 comma 5 della L.R.21/85

L'anno duemila quattro il giorno venti alle ore 9.00
del mese di Maggio nel Palazzo di Città e nella consueta sala delle
adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

Presiede la seduta il Sindaco D. Antonino Solerino

Sono presenti i signori Assessori:

	Presenti	Assenti
1) On.le Giorgio Chessari	si	
2) Sig.ra Alessandra Failla	si	
3) Sig.ra Giovanna Di Paola	si	
4) Arch. Giovanni Carfi	si	
5) On.le Sen. Giovanni Battaglia		si
6) Dr. Antonio Di Paola	si	
7) Prof. Carmelo La Porta	si	
8) Sig. Marco Dimartino		si

Assiste il Segretario Generale Dott. Gespepe Miccichi'

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato

LA GIUNTA MUNICIPALE

- Vista la proposta, di pari oggetto n. 919 /Sett. VIII del 13-5-04
- Visti i pareri favorevoli sulla proposta espressi ai sensi della L.R. 11/12/1991 n.48 e successive modifiche:
 - per la regolarità tecnica, dal Responsabile del Servizio;
 - per la regolarità contabile dal Responsabile del Servizio di Ragioneria;
 - sotto il profilo della legittimità, dal Segretario Generale del Comune;
 - Ritenuto di dovere provvedere in merito;
 - Visto l'art.15 della L.R. n.44/91 e successive modifiche;

ad unanimità di voti resi nelle forme di legge

DELIBERA

- Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa per farne parte integrante e sostanziale e farla propria.

PROPOSTA PARTE INTEGRANTE

Alli finze

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio
23/05/04 primo giorno festivo successivo alla data di adozione.

La deliberazione rimarrà affissa fino al 06/06/04 per quindici giorni consecutivi.
Ragusa, li 24/05/04

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Proietto Francesco)

Certificato di immediata esecutività della delibera

- Certifico che la deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 2° Comma dell'Art.12 della L.R. n.44/91.
 Certifico che la deliberazione è stata dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'Art.16 della L.R. n.44/91.

Ragusa, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO COMUNALE
- Dr. Gaspare Nicotri -

- Certifico che, contestualmente all'affissione all'Albo, la deliberazione è stata trasmessa in copia ai capi gruppo consiliari, ai sensi del 4° Comma dell'Art.15 della L.R. n.44/91.
 Certifico che entro dieci giorni dall'affissione all'Albo è/non è stata formulata richiesta di sottoposizione a controllo dell'atto deliberativo, ai sensi dei commi 3° e 5° dell'Art.15 della L.R. 44/1), così come sostituito con l'Art.4 della L.R. 23/97.

Ragusa, li 24/05/04

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 23/05/04 al 06/06/04
Ragusa, li _____

IL MESSO COMUNALE

Certificato di avvenuta pubblicazione della deliberazione

Vista l'attestazione del messo comunale, certifico che la presente deliberazione, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 23/05/04 ed è rimasta affissa per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 23/05/04 senza opposizione.

Ragusa, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
- Dr. Gaspare Nicotri -

Certificato di avvenuta esecutività della deliberazione

- Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione.
 Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva, avendo riportato il visto di legittimità del CO.RE.CO. del
- Sezione Provinciale di Ragusa, con decisione n. _____
 Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva non avendo il CO.RE.CO. adottato e comunicato provvedimento di annullamento nel termine di venti giorni dalla relativa ricezione.

Ragusa, li _____

- 3 GIU. 2004

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO COMUNALE
- Dr. Gaspare Nicotri -

CITTA' DI RAGUSA

IN FORMA ESECUTIVA

Per Copia conforme da servire per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO GENERALE
IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO
(Dot.ssa G. Adamo)

Ragusa, li _____ - 3 GIU. 2004



COMUNE DI RAGUSA

SETTORE

Prot n...919 /Sett.VIII del 13-5-04

Proposta di Deliberazione per la Giunta Municipale

OGGETTO: lavori di ricostruzione dell'emissario fognario nella vallata S. Domenica tratto via Fiumicello – via A. Sveva.

1° Perizia di variante e Appr. nuovi prezzi ai sensi dell'art.23 comma 5 della L.R.21/85

Il sottoscritto Dirigente del Settore VIII, propone alla Giunta Municipale il seguente schema di deliberazione.

LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di Giunta Municipale n° 1384 del 03/12/99, fu affidato all'Arch. Alessandro Caruso e all'Ing. Grassi Adriano liberi professionisti, l'incarico per la progettazione e la direzione dei lavori di ricostruzione dell'emissario fognario nella Vallata S. Domenica tratto via Fiumicello-Via A. Sveva;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 926 del 21/08/2001 fu approvato il progetto esecutivo di ricostruzione dell'emissario fognario nella Vallata S. Domenica tratto via Fiumicello-Via A. Sveva dell'importo complessivo di L. 1.200.000.000 avente il seguente quadro economico:

A) lavori a base d'asta	£. 903.106.461	
B) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	£. 76.267.642	
Importo dell'opera soggetto a ribasso	£. 826.892.819	
C) somme a disposizione dell'Amm.ne:		
a) I.V.A. 10%	£. 90.316.046	
b) spese tecniche	£. 161.261.888	
c) Imprevisti < 5%	£. 45.261.605	
Totale Somme a Disposizione	£. 296.839.539	£. 296.839.539
TOTALE PROGETTO		£.1.200.000.000

- nel corso dei lavori è stata redatta dai Direttori dei Lavori Arch. Caruso Alessandro e Ing. Adriano Grassi una perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art. 23 della L.R. 21/85 per un totale complessivo di Progetto di £. 1.200.000.000 così distinto:

a) lavori a base d'asta (al netto del ribasso d'asta 0,683%)	£.	824.372.823	
b) oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso	£.	<u>77.225.875</u>	
IMPORTO COMPLESSIVO AL NETTO	£.	901.598.698	
c) somme a disposizione dell'Amm.ne:			
- I.V.A.	£.	90.159.870	
- Spese Tecniche	£.	167.978.134	
- imprevisti	£.	<u>34.050.852</u>	
Totale Somme a Disposizione	£.	292.188.856	£. 292.188.856
d) Rid. Impegno spesa Del.769/99 Rib. d'asta comprensivo di IVA 10%	£.	<u>6.212.446</u>	
IMPORTO DEL PROGETTO			£. 1.200.000.000

- la perizia di variante è stata redatta in conformità al comma 3° dell'art. 23 della Legge Regionale 29/04/1985 n° 21 modificata ed integrata;
- nella perizia di variante sono stati previsti trentuno (31) nuovi prezzi, dei quali ventisei (26) sono stati desunti da analisi, cinque (5) sono stati desunti dal Prezziario Regionale Generale 1999, i quali sono stati assoggettati allo stesso ribasso d'asta medio del 0,683% del contratto di appalto, come si evidenzia nell'allegato schema di atto di sottomissione e di concordamento dei nuovi prezzi;
- la ditta LEDEL ha accettato i nuovi prezzi con la sottoscrizione dello schema di sottomissione e di concordamento nuovi prezzi;
- per la ultimazione dei lavori viene concordato un maggiore tempo utile di giorni novanta (90)
- ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 2 Settembre 1998 n° 21 la competenza ad esprimere il parere tecnico viene riconosciuta al Capo dell'ufficio Tecnico Comunale;
- l'ing. Capo dell'Ufficio Tecnico Comunale ha dato parere favorevole sui 31 nuovi prezzi in data 31/03/2004;


CONSIDERATO:

- o Che a norma dell'art. 23 comma 3 e 5 della L.R. 21/85 si può procedere all'approvazione della 1° perizia di variante e suppletiva in quanto globalmente non supera il 20% dell'importo contrattuale;
- o Che l'opera è finanziata ai sensi della stessa L.R. 61/81 con Decreto Assessoriale n° 741 del 16/12/97 cap. 84905 per l'importo complessivo di £. 1.200.000.000.

SI PROPONE all'On.le G.M. di deliberare in merito e qualora si aderisse alla sopracita proposta e si decidesse di adottare la deliberazione, il parere tecnico di cui all'art. 53 della legge 142/90 deve intendersi reso con la illustrazione sopra fatta e con la sottoscrizione della relazione medesima.

Ragusa, 02/04/2004

Il collaboratore per gli aspetti esecutivi
(Ing. Giuseppe Schininà)



Il Responsabile del procedimento
(Arch. Giorgio Trosi)



PROPOSTA PARTE INTEGRANTE:

- 1) Relazione tecnica;
- 2) Analisi dei prezzi;
- 3) Schema atto di sottomissione;
- 4) Quadro Comparativo;
- 5) Computo metrico;
- 6) Schema parcella competenze tecniche;
- 7) Elenco nuovi prezzi;
- 8) Approvazione nuovi prezzi dal Capo dell'Ufficio Tecnico Comunale.
- 9) Tav. 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10

<p>Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n.48 e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.</p> <p>Ragusa li, _____</p> <p style="text-align: center;">I Il Dirigente</p>	<p>Si da atto che la retroscritta proposta non comporta, ne' direttamente ne' indirettamente, oneri finanziari, ne' presenta alcuno degli aspetti contabili, finanziari e fiscali previsti dalle vigenti norme, per cui il parere della regolarità contabile non è necessario in quanto si risolverebbe in atto inutile.</p> <p>Ragusa li, _____</p> <p style="text-align: center;">II Dirigente</p>
<p>Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n.48 e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.</p> <p>L'importo della spesa di € <u>6.19.748,28</u> ^{B.94} <u>Pr. 2004</u> Va imputata al cap. <u>846403 ex 84907</u> del <u>Pr. 2004</u> della <u>Regione Siciliana</u> <u>D.A. 761/97</u> <u>spese in impegnate</u> <u>con delib. 16/01</u> <u>17-05-04</u></p> <p>Ragusa li, _____</p> <p style="text-align: center;">II Responsabile del Servizio Finanziario</p>	<p>Si esprime parere favorevole in ordine legittimità.</p> <p>Ragusa li, <u>17.5.04</u></p> <p style="text-align: center;">II Segretario Generale</p>
<p>Motivazione dell'eventuale parere contrario:</p>	
<p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> Da dichiarare di immediata esecuzione</p>	

Allegati – Parte integrante:

1. Parere del Dirigente Sett. VIII
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____

Ragusa li, _____

Il Responsabile del Procedimento

Il Capo Settore

Visto: L'Assessore al ramo