



# COMUNE DI RAGUSA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 349  
del - 2 SET. 2008

OGGETTO : LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ZONA D'ACCESSO A RAGUSA IBLA LATO SUD AREA COMPRESA TRA CHIESA SS. TROVATO PIAZZA G.B. ODIERNA E PIAZZA POLA - Approvazione di Variante Suppletiva ai sensi dell'art. 25 comma 1 lett. b) e comma 1 lett. b - bis) del regolamento di attuazione del D.P.R. n. 554/99 della L. 109/94, coordinato con la L.R. n. 7/2002 e n. 7/2003 e successive integrazioni e modifiche con una maggiore spesa di € 48.000,00

L'anno duemila otto Il giorno due alle ore 13,30  
del mese di Settembre nel Palazzo di Città e nella consueta sala delle  
adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

Presiede la seduta il Sindaco Mello Dipasquale

Sono presenti i signori Assessori:

	Presenti	Assenti
1) dr. Rocco Bitetti	si	
2) sig. Venerando Suizzo	si	
3) dr. Giancarlo Migliorisi	si	
4) geom. Francesco Barone		si
5) sig.ra. Maria Malfa	si	
6) Rag. Michele Tasca	si	
7) dr. Salvatore Roccaro	si	
8) sig. Biagio Calvo		si
9) dr Giovanni Casentini	si	
10) dr Domenico Arezzo	si	

Assiste il Segretario Generale Dott. Avv. Serafino Buerici

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato

## LA GIUNTA MUNICIPALE

-Vista la proposta, di pari oggetto n. 65505 /Sett. VIII del 26.07.2008

-Visti i pareri favorevoli sulla proposta espressi ai sensi della L.R. 11/12/1991 n.48 e successive modifiche:

- per la regolarità tecnica, dal Responsabile del Servizio;
- per la regolarità contabile dal Responsabile del Servizio di Ragioneria;
- sotto il profilo della legittimità, dal Segretario Generale del Comune;

-Ritenuto di dovere provvedere in merito;

- Visto l'art. 15 <sup>12, 2° comma</sup> della L.R. n.44/91 e successive modifiche;

Viste le LL.RR. 61/81 e 31/90

ad unanimità di voti resi nelle forme di legge

### DELIBERA

•Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa per farne parte integrante e sostanziale e farla propria.

• Dichiarare, ad unanimità di voti la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, 2° comma della L.R. n. 44/91;

- Relazione Tecnica,
- Schema atto di autorizzazione,
- Validazione Tecnica delle varianti e

**PROPOSTA PARTE INTEGRANTE**

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il 03 SET. 2008 fino al 17 SET. 2008 per quindici giorni consecutivi.

Ragusa, li 03 SET. 2008

IL MESSO COMUNALE  
IL MESSO NOTIFICATORE  
(Tagliarini Sergio)

**Certificato di immediata esecutività della delibera**

- Certifico che la deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 2° Comma dell'Art.12 della L.R. n.44/91.
- Certifico che la deliberazione è stata dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'Art.16 della L.R. n.44/91.

Ragusa, li 02 SET. 2008

IL SEGRETARIO GENERALE  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Avv. Seratini Sergio

- Certifico che, contestualmente all'affissione all'Albo, la deliberazione è stata trasmessa in copia ai capi gruppo consiliari, ai sensi del 4° Comma dell'Art.15 della L.R. n.44/91.
- Certifico che entro dieci giorni dall'affissione all'Albo è/non è stata formulata richiesta di sottoposizione a controllo dell'atto deliberativo, ai sensi dei commi 3° e 5° dell'Art.15 della L.R. 44/91, così come sostituito con l'Art.4 della L.R. 23/97.

Ragusa, li 03 SET. 2008

IL SEGRETARIO GENERALE  
IL FUNZIONARIO DI SERVIZIO  
(Dott.ssa C. Andiamo)

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 03 SET. 2008 al 17 SET. 2008

Ragusa, li 18 SET. 2008

IL MESSO COMUNALE  
IL MESSO NOTIFICATORE  
(Tagliarini Sergio)

**Certificato di avvenuta pubblicazione della deliberazione**

Vista l'attestazione del messo comunale, certifico che la presente deliberazione, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 03 SET. 2008 ed è rimasta affissa per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 03 SET. 2008 senza opposizione.

Ragusa, li 18 SET. 2008

IL SEGRETARIO GENERALE  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Avv. Seratini Sergio

**Certificato di avvenuta esecutività della deliberazione**

Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione.

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE



Parte integrante e sostanziale alla  
Delibera di Giunta Municipale  
N° 349 del 02-09-2008

# COMUNE DI RAGUSA

SETTORE VIII

Prot n. 63505/Sett. VIII del 26/07/08

## Proposta di Deliberazione per la Giunta Municipale

**OGGETTO:** OGGETTO : LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ZONA D'ACCESSO A RAGUSA IBLA LATO SUD AREA COMPRESA TRA CHIESA SS. TROVATO PIAZZA G.B. ODIERNA E PIAZZA POLA - Approvazione Variante Suppletiva ai sensi dell'art. 25 comma 1 lett. b) e comma 1 lett. b -bis) del regolamento di attuazione del D.P.R. n. 554/99 della L. 109/94, coordinato con la L.R. n. 7/2002 e n. 7 /2003 e successive integrazioni e modifiche , con una maggiore spesa di € 48.000,00

### LA GIUNTA MUNICIPALE

#### PREMESSO CHE :

Il sottoscritto, arch. Giorgio Colosi n. q. di Dirigente del Settore VIII ,propone l'adozione del presente provvedimento come di seguito illustrato:

- Con Determina Commissariale n. 15 del 07.02.2006 è stato conferito all'arch. Francesca Laterra l'incarico di coprogettista in solido con il geom. Giuseppe Occhipinti dell'ufficio tecnico Centri Storici di Ragusa Ibla , per la redazione del progetto esecutivo di che trattasi . Attività interamente svolta in solido con l'ufficio ;
- Con Determina sindacale n. 113 del 09/07/07 è stato esteso l' incarico per la D.L. misura e contabilità all'arch. Irene Francesca La Terra, in solido con il Geom. Giuseppe Occhipinti dell'ufficio Centri Storici di Ragusa Ibla, già nominati progettisti con Determina Commissariale n° 15/2006 per i lavori in questione;
- Successivamente con Determina Dirigenziale n° 1818 del 31/07/07 è stato approvato il progetto di che trattasi per un importo complessivo di € 1.330.000,00;
- Con Determina Dirigenziale n. 3121 del 28/12/2007 è stato approvato l'esito della gara relativo all'appalto dei lavori in oggetto all'impresa OIKOS s.r.l. con sede in Licata in vicolo Mento n° 4, e per il prezzo di € 1.042.303,81 oltre IVA ,al netto del ribasso d'asta , di cui € 32.666,90 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso .
- La presente variante si rende necessaria in quanto in corso d'opera, sono emersi dei lavori non previsti nel progetto originario già appaltato meglio individuati nella allegata relazione tecnica e viene redatta ai sensi dell'art. 25 comma 1 lett. b) e comma 1 lett. b -bis) del regolamento di attuazione del D.P.R. n. 554/99 della L. 109/94, coordinato con la L.R. n. 7/2002 e n. 7 /2003 e successive integrazioni e modifiche ;

#### NUOVO QUADRO ECONOMICO

	PROG. APPROVATO	1° VARIANTE	DIFFERENZE
Lavori a base d'asta al lordo	€ 1.121.986,44	€ 1.165.664,19	€ 43.677,75
Oneri di sicurezza non sogg. a r.d'a	€ 32.666,90	€ 34.969,93	€ 2.303,03
Lavori a base d'asta al netto o.s.	€ 1.089.319,54	€ 1.130.694,26	€ 41.374,72
Ribasso d'asta del 7.3149%	-€ 79.682,64	-€ 82.709,15	€ 3.026,51
Oneri di sicurezza non sogg. a r.d'a	+€ 32.666,90	+€ 34.969,93	€ 2.303,03
Importo contratto al netto	€ 1.042.303,80	€ 1.082.955,04	€ 40.651,24

#### SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

imprevisti	€ 4.097,62	€ 6.937,87	€ 2.840,25
I.V.A. 10%	€ 112.198,64	€ 108.295,50	€ 3.903,14
Spese pubblicità già erogata	€ 7.500,00	€ 4.571,80	
Spese tecniche D.L.+Contab. +IVA	€ 59.982,39	€ 62.321,13	€ 2.338,74
Incentivi Art. 13 L. R. 07/02	€ 24.234,91	€ 24.948,41	€ 713,50

Coord. della sicurezz.	€	29.868,00	
Allacci ENEL+IVA ( cabina)	€	24.768,44	
Spostamento cavi ENEL ( via Normanni)	€	24678,79	
Spostamento cavi ENEL MTe ENEL GAS lato gradinata (previsione)	€	6.198,64	
Maggiore IVA per fornitura cabina ENEL pari al 10%	€	1.476,00	€ 1.476,00
Sommano	€	208.013,56	€ 295.044,98
<b>Totale</b>	€	<b>1.330.000,00</b>	<b>€ 1.378.000,00</b>

Maggiore spesa da impegnare € 1.378.000,00 - 1.330.000,00= € 48.000,00

La nuova perizia di Variante è stata validata dal R.U.P. in data 31/07/2008 e L'importo complessivo della perizia di variante risulta di € 1.378.000,00 rispetto all'importo complessivo del progetto originario di € 1.330.000,00 con una differenza di € 48.000,00. Tutto ciò comporta, oltre alla riutilizzazione del ribasso d'asta, un maggiore impegno finanziario di € 48.000,00. Tale somma può essere finanziata, con l'impegno assunto come da Determina Sindacale n. 205 Dell' 1-08-2008

Con la presente proposta, si propone di approvare la Variante per un importo di € 1.378.000,00 con un maggior importo di € 48.000,00 , rispetto al finanziamento originario di € 1.330.000,00.

Per quanto sopra motivato si propone di deliberare in merito ;

### DELIBERARE

- 1) approvare la presente Variante per un importo di € 1.378.000,00 con un maggior importo di € 48.000,00 , rispetto al finanziamento originario di € 1.330.000,00., redatta ai sensi dell'art. 25 comma 1 lett. b) e comma 1 lett. b -bis) del regolamento di attuazione del D.P.R. n. 554/99 della L. 109/94, coordinato con la L.R. n. 7/2002 e n. 7 /2003 e successive integrazioni e modifiche con il seguente quadro economico :

	PROG. APPROVATO	1° VARIANTE	DIFFERENZE
Lavori a base d'asta al lordo	€ 1.121.986,44	€ 1.165.664,19	€ 43.677,75
Oneri di sicurezza non sogg. a r.d'a	€ 32.666,90	€ 34.969,93	€ 2.303,03
Lavori a base d'asta al netto o.s.	€ 1.089.319,54	€ 1.130.694,26	€ 41.374,72
Ribasso d'asta del 7,3149%	-€ 79.682,64	-€ 82.709,15	€ 3.026,51
Oneri di sicurezza non sogg. a r.d'a	+€ 32.666,90	+€ 34.969,93	€ 2.303,03
Importo contratto al netto	€ 1.042.303,80	€ 1.082.955,04	€ 40.651,24

#### SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

imprevisti	€ 4.097,62	€ 6.937,87	€ 2.840,25
I.V.A. 10%	€ 112.198,64	€ 108.295,50	€ 3.903,14
Spese pubblicità già erogata	€ 7.500,00	€ 4.571,80	
Spese tecniche D.L.+Contab. +IVA	€ 59.982,39	€ 62.321,13	€ 2.338,74
Incentivi Art. 13 L. R. 07/02	€ 24.234,91	€ 24.948,41	€ 713,50
Coord. della sicurezz.		€ 29.868,00	
Allacci ENEL+IVA ( cabina)		€ 24.768,44	
Spostamento cavi ENEL ( via Normanni)		€ 24678,79	
Spostamento cavi ENEL MTe ENEL GAS lato gradinata (previsione)		€ 6.198,64	
Maggiore IVA per fornitura cabina ENEL pari al 10%		€ 1.476,00	€ 1.476,00
Sommano	€ 208.013,56	€ 295.044,98	
<b>Totale</b>	€ 1.330.000,00	€ 1.378.000,00	

Maggiore spesa da impegnare € 1.378.000,00 - 1.330.000,00= € 48.000,00

- 2) Dare atto che la maggiore somma di € 48.000,00 può essere finanziata con l'impegno assunto con la Determina Sindacale n. 205 dell' 1-8-2008 e precisamente :




€ 7.005,72 cap. 2352/96 imp. 599/08 Liquid. 1777/08  
 € 10.372,20 cap. 2504/94 imp. 530/08 Liquid. 1778/08  
 € 1.218,02 cap. 2504/99 imp. 667/08 Liquid. 1779/08  
 € 8.422,29 cap. 2504/99 imp. 670/08 Liquid. 1780/08  
 € 17.181,77 cap. 2504/06 imp. 3206/08 Liquid. 1781/08  
 € 3.271,46 cap. 2504/05 imp. 2505/08 Liquid. 1782/08  
 € 528,54 cap. 2504/05 imp. 2502/08 Liquid. 1784/08

6582/08  
 fauci

II DIRIGENTE SETTORE VIII  
 Arch. Giorgio Colosi

P.O.  
 fauci




Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n.48 e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.	Si da' atto che la retroscritta proposta non comporta, ne' direttamente ne' indirettamente, oneri finanziari, ne' presenta alcuno degli aspetti contabili, finanziari e fiscali previsti dalle vigenti norme, per cui il parere della regolarità contabile non è necessario in quanto si risolverebbe in atto inutile.
Ragusa li, _____ Il Dirigente 	Ragusa li, _____ Il Dirigente
Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n.48 e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. L'importo della spesa di € 48.000,00 Pnl. 1008 Rendic. Va imputata al cap. 2352 e 2506 - Funzioni var. FONDI APT. 18 L.R. 61/81 Ragusa li, 19.08 Il Responsabile del Servizio Finanziario 	Si esprime parere favorevole in ordine legittimità Ragusa li 01-09-2008 Il Segretario Generale 
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <input checked="" type="checkbox"/> Da dichiarare di immediata esecuzione         </div>	

**Allegati – Parte integrante:**


- 1) Relazione Tecnica
- 2) Schema Atto di Sottomissione
- 3) Validazione tecnica della variante
- 4) \_\_\_\_\_

Ragusa li, 01/09/2008


Il Responsabile del Procedimento  
 Arch. Giorgio Colosi P.O.



Il Capo Settore  
 Arch. Giorgio Colosi P.O.



Visto L'Assessore al Ramo



Parte integrante e sostanziale alla  
Delibera di Giunta Municipale  
N° 349 del 02-09-2008

COMUNE DI RAGUSA

Provincia RAGUSA

**LAVORI di :** Riqualificazione zona d'accesso a Ragusa Ibla lato sud , nel tratto  
compreso tra Chiesa SS. Trovato – P.zza G.B. Odierna – P.zza Pola

**IMPRESA:** O.I.K.O.S. s.r.l. , vico Mento n° 4 , 92027 Licata (AG)

**CONTRATTO:** in data 19/03/2008 rep. N 29786, registrato a Ragusa in data 09/04/2008 al  
n.80 serie IC

Importo a base d'asta dei lavori	€ 1.121.986,44
Ribasso d'asta ( 7,3149%)	€ 81.027,31
Importo netto dei lavori	€ 1.042.303,81
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 32.666,90
Per un totale di	€ 1.074.970,71

**ATTO DI SOTTOMISSIONE N° 1**

*(Redatto ai sensi dell'art.134 del D.P.R. 554/99 come recepito con L.R. 7/2002 integrata con  
L.R. n.7/2003 e L. n.16/2005)*

L'anno duemilaotto in giorno ventiquattro del mese di luglio si conviene e stipula quanto  
segue:

- con verbale del 01/04/2008, su disposizione del R.U.P., si è proceduto alla consegna dei lavori ai sensi degli artt. 129 e 130 del D.P.R. 554/99;
- la scadenza dei lavori deve avvenire per il giorno 01/01/2010;
- per tutte le motivazione elencate nella relazione tecnica che qui si intende trascritta per intero i lavori in contratto comportano un aumento di € 40.651,24, al netto del ribasso d'asta.

Al fine di introdurre in progetto le nuove categorie di lavori ed i relativi prezzi, ai sensi l'art. 136 del Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici,

approvato con D.P.R. 554/1999 come recepito con L.R. 7/2002 integrata con legge n.7 del 19 maggio 2003 e successive modifiche ed integrazioni , sono stati concordati con il Geom. Bonvissuto Gaetano, in qualità di Legale Rappresentante ed Amministratore Unico dell'Impresa OIKOS s.r.l., n22 nuovi prezzi unitari e sono stati applicati per la redazione della perizia di variante .

I sotto elencati prezzi, a cui va applicato il ribasso offerto in sede di gara pari al 7,3149%, sono stati concordati, con riferimento alla data di formulazione dell'offerta, raggugiandoli laddove possibile con i prezzi di contratto o riferendosi, per quelli esistenti, al prezzario delle opere pubbliche della Regione Sicilia dell'anno 2007, mentre, per le lavorazioni non comprese nel suddetto prezzario sono state redatte delle regolari analisi.

#### ELENCO NUOVI PREZZI

**NP.01** – Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con marchio IMQ e CE costituito da tubo a doppia parete corrugato esternamente, liscia internamente, in polietilene tipo medio, con resistenza allo schiacciamento pari a 450 N, utilizzato per la protezione delle reti elettriche e telefoniche, comprese le giunzioni e quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.

Prezzo di applicazione per ogni ml € 8.00

**NP.02** – box prefabbricato in CAV (vuoto) ns. modello NSE-B4 conforme alla tabella ENEL DG2061, con dimensioni esterne L 4000 x P 2440 x H 2600 composto da:

Vano unico per il contenimento.....e a frattura prestabilita per poter permettere il passaggio di cavi elettrici con dimensioni L 4000 x P 2440 x H 620

Prezzo di applicazione per ogni cad

€ 16.605

€ 9.600,00

**NP.03** – Lavori di rifacimento della muratura precedentemente demolita, consistente nella ricostruzione della tamponatura realizzata con conci di tufo, compreso la sigillatura dei giunti



e successivo strato di sestato e tonachina.

Prezzo di applicazione a corpo

€ 500,00


**NP.04** - Fornitura e collocazione di cornice (fascia) sommitale in pietra calcarea, dello spessore di cm 3 con superficie a vista levigate, poste in opera con malta bastarda su superfici o.... zanche di ancoraggio, la pulitura e ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e a perfetta regola d'arte.

Prezzo di applicazione per ogni mq

€ 60,00

**NP.05** -- (Voce desunta dall'art. 1.1.6.1 del prezzario Regionale delle OO.PP. della Sicilia anno 2007)

Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi all'interno del perimetro del centro edificato, definito in base ai criteri previsti dal comma 2 dell'art. 18 della legge n. 865/1971, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m. dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm., comprese le armature di qualsiasi tipo, tranne che a cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi inoltre il paleggio, il sollevamento, il carico, il trasporto delle materie nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1.000 m. o l'accatastamento delle materie riutilizzabili lungo il bordo del cavo ed il relativo rinterro, gli aggettamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei cubetti questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19 aprile 2000, sono a carico dell'Amministrazione. 1) in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi



resistenza e di volume non superiore a 0,5 m3, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm. attaccabili da escavatore

I suddetti prezzi, concordati con le modalità di cui all'art. 136 del D.P.R e utilizzati per la redazione della perizia, dovranno essere approvati dal Responsabile Unico del Procedimento in uno alla perizia, e saranno soggetti al ribasso d'asta di cui al contratto, pari al ....%.

Successivamente all'approvazione della perizia verranno ammessi in contabilità.

Prezzo di applicazione per ogni mc

€ 7,80

**NP.06** -- (Voce desunta dall'art. 1.2.5.1 del prezzario Regionale delle OO.PP. della Sicilia anno 2007)

Trasporto di materie provenienti da scavi o demolizioni di cui alla voce 1.3.3 o scarificazioni a rifiuto alle pubbliche discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo o su aree preventivamente acquisite dal Comune ed autorizzate dagli organi competenti, compresi gli oneri per l'eventuale sistemazione a gradoni e per il ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte.

Per ogni m3 di scavo misurato in sito e per ogni chilometro: per materie provenienti dagli scavi di cui alle voci: 1.1.1. - 1.1.2 - 1.1.5 - 1.1.8, eseguiti all'esterno del centro edificato di cui al 2° comma dell'art. 18 della L. n. 865/1971.

Prezzo di applicazione per ogni mc/km

€ 0,42

**NP.07** -- (Voce desunta dall'art. 1.3.3 del prezzario Regionale delle OO.PP. della Sicilia anno 2007)


Demolizione vuoto per pieno di fabbricati o residui di fabbricati, all'esterno del centro edificato, con superfici laterali totalmente libere, da eseguirsi a mano o con l'ausilio di martello demolitore, escluso le mine, e compresi i seguenti oneri: trasporto a rifiuto con

qualsiasi mezzo dei materiali di risulta alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo per distanze non superiori a 5 km, puntellature, ponti di servizio interni ed esterni, anche con stuoie, lamiere, ripari, adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e dei passanti, segnalazioni diurne e notturne, opere di recinzione provvisoria compreso, inoltre, l'onere di demolire con ogni cautela a piccoli tratti le strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parti di fabbricati da non demolire, riparazioni di danni arrecati a terzi, interruzione e ripristino di condutture pubbliche e private. (La misurazione del volume vuoto per pieno sarà fatta computando le superfici esterne dei vari piani, con esclusione di aggetti, cornici e balconi, e moltiplicando dette superfici per le altezze dei vari piani da solaio a solaio; per l'ultimo piano demolito sarà preso come limite superiore di altezza il piano di calpestio del solaio di copertura, o dell'imposta del piano di gronda del tetto; per il piano più basso si farà riferimento alla quota inferiore di demolizione, intesa fino all'estradosso della fondazione) escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte. - Per ogni m3 vuoto per pieno

Prezzo di applicazione per ogni mc € 4,60

**NP.08** -- (Voce desunta dall'art. 1.4.13 del prezzo Regionale delle OO.PP. della Sicilia anno 2007)

Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, dato in opera compresi gli oneri dei ponti di servizio (trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m. 3,50 di altezza, la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed



il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura:13) Rck = 35

N/mm<sup>2</sup>

Prezzo di applicazione per ogni mc € 131,00

**NP.09** -- (Voce desunta dall'art. 3.2.1.2 del prezzario Regionale delle OO.PP. della Sicilia anno 2007)

Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C e B450 A (in sostituzione del tipo FeB 44 k) controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, compreso l'onere per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione):

2) per strutture in c.a. escluse quelle intelaiate

Prezzo di applicazione per ogni kg € 1,34

**NP.10** -- (Voce desunta dall'art. 3.2.3 del prezzario Regionale delle OO.PP. della Sicilia anno 2007)

Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in c.a. e le strutture speciali, realizzate con legname o con pannelli di lamiera monolitica d'acciaio rinforzati, di idoneo spessore, compresi piantane (o travi), morsetti a ganascia, morsetti tendifilo e tenditori, cunei bloccaggio, compreso altresì ogni altro onere e magistero per controventatura, disarmo, pulitura e accatastamento del materiale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati

Prezzo di applicazione per ogni mq € 16,50

**NP.11** -- (Voce desunta dall'art. 1.3.5 del prezzario Regionale delle OO.PP. della Sicilia

anno 2007)

Trasporto di materie provenienti dalle demolizioni di cui alla voce 1.3.1 - 1.3.2 1.3.3 a rifiuto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo per distanze superiori a 5 km, escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica da compensarsi a parte. -- Per ogni m3 vuoto per pieno e per ogni km

Prezzo di applicazione per ogni mc/km € 0,28

**NP.12** -- (Voce desunta dall'art. 9.9 del prezzario Regionale delle OO.PP. della Sicilia anno 2007)

Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con tonachina tipo Li Vigni Terranova e simili, nei colori a scelta della D.L., dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, compresi i ponti di servizio per interventi fino a m. 3,50 d'altezza ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte


Prezzo di applicazione per ogni mq € 15,90

**NP.13** -- (Voce desunta dall'art. 9.7 del prezzario Regionale delle OO.PP. della Sicilia anno 2007)

Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm., costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato sestato e traversato con malta bastarda additivata con idrofugo, dosata con 150÷200 kg. di cemento e 200 kg. di calce grassa per ogni metro cubo di sabbia, il tutto dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, compresi i ponti di servizio per interventi fino a m. 3,50 d'altezza ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Prezzo di applicazione per ogni mq € 20,00

**NP.14** -- (Voce desunta dall'art. 6.2.7.1 del prezzario Regionale delle OO.PP. della Sicilia anno 2007)



Fornitura e collocazione di orlatura di pietrame calcareo, retta o curva in pezzi di lunghezza non inferiore a 60 cm., lavorati a puntillo grosso nelle facce viste e con spigolo smussato con curvatura di raggio non inferiore a 2 cm., in opera a regola d'arte su fondazione in conglomerato cementizio da compensarsi a parte. 1) per elementi di formato 20x30 cm.

Prezzo di applicazione per ogni m € 65,30

**NP.15** -- (Voce desunta dall'art. 18.7.5 del prezzario Regionale delle OO.PP. della Sicilia anno 2007)

Messa a terra per pali e montanti compresa fornitura e collocazione di dispersore a picchetto di lunghezza . a 1,50 m., di capicorda, di conduttore di collegamento, di sezione e lunghezza adeguata e compreso ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte secondo le vigenti norme CEI 64.8.

Prezzo di applicazione cad € 41,30

**NP.16** -- (Voce desunta dall'art. 18.7.6 del prezzario Regionale delle OO.PP. della Sicilia anno 2007)

Fornitura e posa in opera di dispersore di terra in corda di rame di sez. 35 mm<sup>2</sup> (diametro elementare 1,8 mm); in opera entro scavo già predisposto per la posa dei cavidotti, in intimo contatto con il terreno; compreso conduttore, di idonea sezione e lunghezza, ed accessori anticorrosivi necessari per il suo collegamento con parti metalliche da proteggere o interconnettere.

Prezzo di applicazione per ogni m € 5,70

**NP.17** -- (Voce desunta dall'art. 18.8.2.5 del prezzario Regionale delle OO.PP. della Sicilia anno 2007)

Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con marchio IMQ e CE costituito da tubo a doppia parete corrugato esternamente, liscia internamente, in polietilene tipo medio, con resistenza allo schiacciamento pari a 450 N, utilizzato per la protezione delle reti elettriche e

telefoniche, comprese le giunzioni e quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante

a perfetta regola d'arte.

Prezzo di applicazione per ogni m

€ 5,50

**NP.18** -- (Voce desunta dall'art. 21.1.11 del prezzario Regionale delle OO.PP. della Sicilia

anno 2007)

Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 cm., eseguito con

qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta,

escluso il trasporto a rifiuto

Prezzo di applicazione per ogni mq

€ 8,60

**NP.19** -- (Voce desunta dall'art. 6.2.2.5 del prezzario Regionale delle OO.PP. della Sicilia

anno 2007)

Pavimentazione con mattonelle di asfalto pressate su idoneo massetto di calcestruzzo

cementizio di idoneo spessore da compensarsi a parte, poste in opera su letto di malta

cementizia a secco dosata a 400 kg di cemento per metro cubo di sabbia, compresi i necessari

innaffiamenti per dare consistenza al letto di malta e la successiva boiaccatura, con cemento

puro, e compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Prezzo di applicazione per ogni mq

€ 19,40

**NP.20** -- Lavori in economia da compensarsi con liste settimanali riguardanti lavori di

difficile computazione a misura

Prezzo di applicazione a corpo

€ 19.085,10

**NP.20/A** -- Lavori in economia eseguiti con escavatore- bobcat (minipa) da compensarsi con

liste settimanali riguardanti lavori di difficile computazione a misura.

Prezzo di applicazione per ogni ora

€ 106,10

**NP.20/B** -- Lavori in economia eseguiti con pala meccanica da compensarsi con liste

settimanali riguardanti lavori di difficile computazione a misura.

Prezzo di applicazione per ogni ora

€ 87,10

TUTTO CIO' PREMESSO

Il Geom. Bonvissuto Gaetano in qualità di Legale Rappresentante ed Amministratore Unico dell'Impresa OIKOS. s.r.l., presa visione della suddetta perizia e dei suddetti nuovi prezzi

DICHIARA E SI OBBLIGA

- di accettare i prezzi suddetti e di rinunciare a qualsiasi richiesta di compensi ed a riserve, in conseguenza dell'esecuzione dei lavori di cui al presente atto di sottomissione;
- di accettare, avendo preso visione degli elaborati di perizia e del computo metrico estimativo, le quantità e i prezzi previsti in perizia ritenendoli congrui ed esaustivi;
- di accettare senza alcuna eccezione e riserva l'esecuzione delle opere previste nella suddetta perizia, agli stessi patti e condizioni di cui al citato contratto stipulato in data 19/03/2008 rep. n.29786, registrato a Ragusa in data 09/04/2008 al n. 80 serie 1C nonché alle norme del Regolamento approvato con D.P.R. 554/99 come recepito con L.R. 7/2002 integrata con L.R. n.7/2003 e L.R. n.16/2005 e successive modifiche ed integrazioni ;
- di eseguire i lavori valutandoli con i prezzi di contratto, nonché con gli ulteriori n19 nuovi prezzi indicati nel presente atto;
- di rinunciare a qualsiasi richiesta di maggiori compensi ed a riserve, in conseguenza delle variazioni introdotte con la perizia nonché del prolungamento dei tempi contrattuali.

L'Impresa dichiara inoltre in maniera esplicita che rinuncia ad ogni suo diritto ad avere indennizzo o compenso che deriva dalle variazioni quantitative o qualitative dei lavori previsti nella citata perizia rispetto agli elaborati contrattuali.



Ai fini fiscali si dichiara che i lavori si svolgeranno nello stesso sito e sono della stessa natura di quelli del progetto originario mentre l'importo contrattuale dei lavori pari a € 1.042.303,80 al netto, mentre i lavori in variante comporta una spesa complessiva di € 1.082.955,02 sempre al netto, ne consegue che la differenza contrattuale in aumento è di € 40.651,24 sempre al netto.

L'impresa per il maggiore importo contrattuale di € 40.651,24 si impegna di presentare polizza assicurativa a norma della vigente normativa in materia di LLPP.

Il presente atto è immediatamente impegnativo per l'impresa mentre diverrà tale per l'Amministrazione solo dopo l'avvenuta approvazione ai sensi dei commi 9 e 10 dell'art. 134 del D.P.R. 554/99.

Del che si è redatto il seguente verbale, in doppio esemplare, che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA

LA DIREZIONE DEI LAVORI

O.I.K.O.S.

OTIOS SRL

Viale M. Lato, 4

98027 LICATA (AG)


P.IVA 02328030842

Arch. F. Laterra

Geom. G. Occhipinti

IL R.U.P.

Arch. G. Colosi



# CITTÀ DI RAGUSA

[www.comune.ragusa.it](http://www.comune.ragusa.it)

## SETTORE VIII

*Centri Storici e Verde Pubblico*

*P.zza Pola- Ragusa Ibla - Tel. 0932 676786-Fax 0932220004*

*E-mail [g.colosi@comune.ragusa.it](mailto:g.colosi@comune.ragusa.it)*



**OGGETTO : LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ZONA D'ACCESSO A RAGUSA IBLA  
LATO SUD AREA COMPRESA TRA CHIESA SS. TROVATO PIAZZA  
G.B. ODIERNA E PIAZZA POLA**

### RELAZIONE TECNICA VARIANTE

(Redatta ai sensi dell'art. 25 comma 1 lett. b e comma 1 lett. b – bis , del Regolamento di attuazione del D.P.R. n. 554/99 della L. 109/94 coordinata con la L.R. n. 7/2002 e successive integrazioni e modifiche )

Premesso che :

- con determina dirigenziale n 1818 del 31/07/2007 è stato approvato il progetto dei lavori di riqualificazione della zona di accesso a Ragusa Ibla, lato sud, area compresa tra la chiesa del SS. Trovato, la piazza G.B. Odierna e la piazza Pola, dell'importo complessivo di € 1.330.000,00 oltre IVA di cui € 1.121.986,44 oltre IVA per lavori a base d'asta.
- Con determina dirigenziale n 2172 del 4/10/2007 sono stati approvati il bando ed il disciplinare di gara per l'appalto dei lavori.
- Con determina dirigenziale n 3121 del 28/12/2007 è stato approvato l'esito della gara relativo all'appalto dei lavori in oggetto all'impresa OIKOS per il prezzo di € 1.042.303,81 oltre IVA al netto del ribasso d'asta di cui € 32.666,90 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
- Contratto stipulato con l'impresa OIKOS srl in data 19/03/2008 a Ragusa registrato al n 29786 di rep. Il 09/04/2008 al n 80 serie 1C.
- Consegna dei lavori con verbale del 01/04/2008.

Tutto ciò premesso si specifica che:

La variante si rende necessaria in quanto in corso d'opera, sono emersi dei lavori non previsti nel progetto originario già appaltato in quanto non prevedibili e cioè :

- Spostamento della cabina ENEL ubicata in p.zza G.B. Odierna nei pressi dell'ampliamento del giardino ibleo, zona interessata dai lavori in appalto e per tali motivi sarà collocata in Vico S. Domenico area di proprietà del comune di Ragusa, confinante con il giardino ibleo ed con un immobile di altra ditta.
- Spostamento Cavi ENEL MT e BT situati in via dei Normanni per la realizzazione della gradinata prevista in progetto ;
- Spostamento Cavi ENEL GAS sempre situati in via dei Normanni per la realizzazione della stessa gradinata prevista in progetto ;

- Nomina del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dei predetti lavori ;
- Lavori di scavo del tipo archeologico in piazza G.B. Odierna per il rinvenimento delle murature di fondazione del convento dei domenicani sotto la supervisione della soprintendenza ai beni culturali ;

Nel quadro economico allegato alla predetta relazione per quanto concerne le somme a disposizione dell'amministrazione sono incluse, le competenze e di tutti i lavori di cui sopra .

L' importo complessivo della perizia di variante risulta di € 1.378.000,00 rispetto all'importo complessivo del progetto originario di € 1.330.000,00 con una differenza di € 48.000,00. Tutto ciò comporta, oltre alla riutilizzazione del ribasso d'asta, un maggiore impegno finanziario di € 48.000,00. Tale somma può essere finanziata, previo la seguente movimentazione:

A) **Somma da stornare;** € 7.005,72 cap. 2352/'96 imp. 599/'08 liq. 44/'08; € 10.372,20 cap. 2504/'97 imp. 530/'08 liq. 523/'08; € 1.218,02 cap. 2504/'99 imp. 667/'08; € 1.397,78 cap. 2504/'99 imp. 670/'08 liq. 688/'08; € 4.821,30 cap. 2504/'99 imp. 670/'08 liq. 805/'08; € 2.203,21 cap. 2504/'99 imp. 670/'08 liq. 667/'08; € 1.014,90 cap. 2504/'06 imp. 3206/'08 liq. 660/'08; € 3.271,46 cap. 2504/'05 imp. 2505/'08 liq. 653/'08; € 528,54 cap. 2504/'05 imp. 2502/'08.

B) **Somme da impegnare;** € 7.005,72 cap. 2352/'96 imp. 599/'08; € 10.372,20 cap. 2504/'94 imp. 530/'08; € 1.218,02 cap. 2504/'99 imp. 667/'08; € 8.422,29 cap. 2504/'99 imp. 670/'08; € 17.181,77 cap. 2504/'06 imp. 3206/'08; € 3.271,46 cap. 2504/'05 imp. 2505/'08; € 528,54 cap. 2504/'05 imp. 2502/'08.

I lavori di cui sopra comportano una incidenza della manodopera per categorie assimilabile alla Categoria OG3 e OG11 incidenza del 16%.

## NUOVO QUADRO ECONOMICO

	PROG. APPROVATO	1° VARIANTE	DIFFERENZE
Lavori a base d'asta al lordo	€ 1.121.986,44	€ 1.165.664,19	€ 43.677,75
Oneri di sicurezza non sogg. a r.d'a	€ 32.666,90	€ 34.969,93	€ 2.303,03
Lavori a base d'asta al netto o.s.	€ 1.089.319,54	€ 1.130.694,26	€ 41.374,72
Ribasso d'asta del 7.3149%	-€ 79.682,64	-€ 82.709,15	€ 3.026,51
Oneri di sicurezza non sogg. a r.d'a	+€ 32.666,90	+€ 34.969,93	€ 2.303,03
Importo contratto al netto	€ 1.042.303,80	€ 1.082.955,04	€ 40.651,24

### SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:


imprevisti	€ 4.097,62	€ 6.937,87	€ 2.840,25
I.V.A. 10%	€ 112.198,64	€ 108.295,50	€ 3.903,14
Spese pubblicità già erogata	€ 7.500,00	€ 4.571,80	
Spese tecniche D.L.+Contab. +IVA	€ 59.982,39	€ 62.321,13	€ 2.338,74

Incentivi Art. 13 L. R. 07/02	€ 24.234,91	€ 24.948,41	€ 713,50
Coord. della sicurez.		€ 29.868,00	
Allacci ENEL+IVA( cabina)		€ 24.768,44	
Spostamento cavi ENEL ( via Normanni)		€ 24678,79	
Spostamento cavi ENEL MTe ENEL GAS lato gradinata (previsione)		€ 6.198,64	
Maggiore IVA per fornitura cabina ENEL pari al 10%		€ 1.476,00	€ 1.476,00
Sommano	€ 208.013,56	€ 295.044,98	
<b>Totale</b>	<b>€ 1.330.000,00</b>	<b>€ 1.378.000,00</b>	
Maggiore spesa da impegnare € 1.378.000,00 - 1.330.000,00=		€ 48.000,00	

Ragusa li 23/07/2008

I TECNICI

Arch. F. Laterra      Geom. G. Occhipinti





# CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

Parte integrante e sostanziale alla  
Delibera di Giunta Municipale

N° 349 del 02-09-2008

## SETTORE VIII

*Centri Storici e Verde Pubblico*

P.zza Pola Ragusa Ibla- Tel. 0932 676786 – Fax 0932 220004

- E-mail [r.ingallinera@comune.ragusa.it](mailto:r.ingallinera@comune.ragusa.it)

OGGETTO : LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ZONA D'ACCESSO A RAGUSA IBLA LATO SUD  
AREA COMPRESA TRA CHIESA SS. TROVATO PIAZZA G.B. ODIERNA E PIAZZA POLA

VERBALE DI VALIDAZIONE DELLA VARIANTE

art. 134 comma 9 del regolamento sui LL.PP. di cui al D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554

### PARERE TECNICO

*(art. 7BIS comma 1 legge 109/94 coordinata LL.RR. 07/02 – 07/03 – 16/05)*

In merito ai lavori in oggetto si è resa necessaria la redazione della I° variante a norma dell'art. 25 comma 1 lettera b-b bis, per tali ragioni:

L'anno **duemilaotto** il giorno **trentuno** del mese di **luglio** in Ragusa il sottoscritto Arch. Giorgio Colosi, nella qualità di Responsabile Unico del procedimento, a seguito di convocazione verbale alla presenza del geom. Giuseppe Occhipinti e dell'arch. Francesca Laterra, n.q. di progettisti e direttore dei lavori in oggetto, sono state effettuate le seguenti verifiche;

1. controllo della completezza e della qualità della documentazione, secondo le indicazioni degli articoli da 35 a 45 del Regolamento (vedi allegato);
2. conformità della variante alla normativa vigente in materia di LL.PP.
3. corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità;
4. completezza della documentazione relativa agli intervenuti accertamenti di fattibilità tecnica, amministrativa ed economica dell'intervento;
5. completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali, grafici, descrittivi e tecnico-economici, previsti dal Regolamento;
6. esistenza dei computi metrico- estimativi e verifica della corrispondenza agli elaborati grafici, descrittivi ed alle prescrizioni capitolari;
7. rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione; esistenza delle dichiarazioni in merito al rispetto delle prescrizioni normative, tecniche e legislative comunque applicabili al progetto;
8. acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge, necessarie ad assicurare l'immediata cantierabilità della variante ;
9. coordinamento tra le prescrizioni della variante e le clausole dello schema di contratto e del capitolato speciale d'appalto, nonché verifica della rispondenza di queste ai canoni della legalità.

Sulla base delle verifiche effettuate, la Variante di che trattasi, redatta ai sensi dell'art. 25 comma 1 lettera b- b bis, può ritenersi valida in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento.

Letto, approvato e sottoscritto.

Ragusa li 31/07/08

**I PROGETTISTI**

Arc. Francesca Laterra

Geom. Giuseppe Occhipinti



**IL RESPONSABILE UNICO  
DEL PROCEDIMENTO**

Arch. Giorgio Colosi

Si esprime parere favorevole in linea tecnica alla Variante inerente ai lavori di "Lavori di riqualificazione zona d'accesso a Ragusa Ibla lato sud area compresa tra chiesa SS. Trovato piazza G.B. Odierna e piazza Pola ", redatta ai sensi dell'art. 25 comma 1 lettera b- b bis.

**Il Responsabile Unico del Procedimento**

Arch. Giorgio Colosi





# CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

## SETTORE VIII

Centri Storici e Verde Pubblico

P.zza Pola Ragusa Ibla- Tel. 0932 676784 – Fax 0932 220004

- E-mail [r.jngallinera@comune.ragusa.it](mailto:r.jngallinera@comune.ragusa.it)

Ragusa, 31/07/2008

**OGGETTO:** Progetto di "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ZONA D'ACCESSO A RAGUSA IBLA LATO SUD AREA COMPRESA TRA CHIESA SS. TROVATO PIAZZA G.B. ODIERNA E PIAZZA POLA "

### **SCHEMA PER CONTROLLO DOCUMENTAZIONE DELLA VARIANTE**

(art. 134 comma 9 del regolamento sui LL.PP. di cui al D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554)

In merito ai lavori in oggetto si è resa necessaria la redazione della I° variante a norma dell'art. 25 comma 1 lettera b-b bis, per tali ragioni:

L'anno **duemilaotto** il giorno **trentuno** del mese di **luglio** in Ragusa il sottoscritto arch. Giorgio Colosi n.q. di Responsabile del procedimento, a seguito della consegna in data 23/07/2008 da parte dei Progettisti arch. Francesca Laterra e geom. Giuseppe Occhipinti della I° variante dei lavori in oggetto, ha effettuato le seguenti verifiche:

1. Relazione generale (art.36) :  
si  no  adeguata  sufficiente  non adeguata
2. Relazioni specialistiche (art.37) :  
si  no  adeguata  sufficiente  non adeguata
3. Elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale (art.38) :  
si  no  adeguata  sufficiente  non adeguata
4. Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti (art.39) :  
si  no  adeguata  sufficiente  non adeguata
5. Piani di manutenzione dell'opera e delle sue parti (art.40) : (nota)  
si  no  adeguata  sufficiente  non adeguata
6. Piani di sicurezza e di coordinamento (art.41) :  
si  no  adeguata  sufficiente  non adeguata
7. Computo metrico estimativo definitivo e quadro economico (art.44) :  
si  no  adeguata  sufficiente  non adeguata
8. Cronoprogramma (art.42) : non occorre  
si  no  adeguata  sufficiente  non adeguata
9. Elenco dei prezzi unitari e analisi (art.43) :

- si  no  adeguata  sufficiente  non adeguata
10. Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l'opera o il lavoro :  
si  no  adeguata  sufficiente  non adeguata
11. Schema di atto di sottomissione :  
si  no  adeguata  sufficiente  non adeguata
12. Calcolo uomini giorno, numero imprese occorrenti per l'esecuzione dei lavori e dichiarazione sull'esistenza di rischi particolari di all'allegato n° 2 della legge 494/94  
si  no  adeguata  sufficiente  non adeguata

Ragusa li 31/07/08

**I PROGETTISTI**

Arch. Francesca Laterra

Geom. Giuseppe Occhipinti



*Giuseppe Occhipinti*

**IL RESPONSABILE UNICO  
DEL PROCEDIMENTO**

Arch. Giorgio Colisi

*Giorgio Colisi*